Приложение № 1
к протоколу № 12 от 27.11.2020 г.

Информация о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году по состоянию на 27.11.2020

1. В рамках реализации проекта в 2020 году запланировано выполнить благоустройство 11 дворовых территорий и 11 общественных территорий.

1.Информация о ходе реализации работ по дворовым территориям представлена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование объекта, виды работ (минимальный перечень/дополнительный перечень)	Общая информация
1.	ул. Тентюковская, 198 (ремонт дворового проезда/ -)	*Завершены работы по минимальному перечню:* Муниципальный контракт **на 26 674 067,00 рублей.** ул. Тентюковская, 81 и 83 ул. Петрозаводская, 38 и 40 ул. Морозова, 160 ул. Тентюковская, 198 *Завершены работы по дополнительному перечню:* Муниципальный контракт **на 372 063,00 рублей** Петрозаводской, 40 Муниципальный контракт **на 1 326 559,00 рублей** . По Тентюковской, 81
2.	ул. Тентюковская, 81 (ремонт дворовых проездов и тротуаров/ устройство детской площадки)	
3.	ул. Тентюковская, 83(ремонт дворовых проездов и тротуаров/ -)	
4.	ул. Морозова, 160 (ремонт дворового проезда, освещение/ -)	
5.	ул. Петрозаводская, 38 (ремонт дворовых проездов и тротуаров, освещение, установка урн и скамеек/-)	
6.	ул. Петрозаводская, 40 (ремонт дворовых проездов и тротуаров, освещения/детская спортивная площадка)	
7.	ул. Интернациональная, 196 (ремонт дворового проезда и тротуара/-)	Муниципальный контракт **на 9 942 640,00 рублей** **Выполнение 100%**
8.	Пр. Бумажников, 26 (асфальтирование дворового проезда и тротуаров, установка скамейки и урны, освещение/ детская площадка)	*Завершены работы по минимальному перечню:* Муниципальный контракт **на сумму 7 955 756,60 рублей** **Выполнение 100 %.** *Завершены работы по дополнительному перечню:* Муниципальный контракт **на сумму 4 946 024,90 рублей** **Выполнение 100 %.**
9.	Пр. Бумажников, 13 (асфальтирование дворового проезда и тротуаров, установка скамейки и урны / -)	
10.	Набережный проезд, 6 (асфальтирование дворового проезда и тротуаров, установка скамейки и урны / -)	
11.	ул. Славы, 35 (асфальтирование дворового проезда, установка скамейки и урны/ детская площадка)	

2. Информация о ходе реализации работ по общественным территориям представлена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация
1	Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской (1 этап)	Ремонт тропиночной сети, устройство ливневой канализации, работы по освещению	МК **на сумму 87 769 268,80 рублей. Выполнение – 100 %**
2	Историко-революционного мемориала борцам за советскую власть в м. Кируль	Ремонт тропиночной сети, озеленение, освещение, установка МАФ, ремонт мемориала	МК **на сумму 9 737 360,96 рублей. Выполнение – 100 %**
3	Благоустройство пешеходной зоны от дома № 122 до дома № 306 по ул. Тентюковская	Обустройство тротуаров, замена бордюрного камня	Муниципальный контракт **на сумму 4 739 192,97 рублей. Выполнение – 100 %**
4	ул. З. Космодемьянской 48	Обустройство детской площадки	Муниципальный контракт **на сумму 1 519 707,00 рублей. Выполнение - 100 %**
5	Парк им. Кирова, скейт-площадка	Закупка и установка оборудования для скейт-площадки	Заключен МК с ИП Страхов А.А. на сумму 2 481 280,65 рублей **Выполнение — 20 %** (согласована цветовая палитра оборудования, идет изготовление)
6	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Интернациональная (от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса)	Обустройство тротуаров, замена бордюрного камня, озеленение	МК от 25.08.2020 с ООО «ДорИнвест» **на сумму 15 001 208.08 рублей** **Выполнение – 98%** работы завершены, выявлены замечания, объект принят частично.
7	ул. Мира от пр.Бумажников до ул.Менделеева, пешеходная зона	Ремонт покрытия, изменение уровня высотных отметок, замена бордюрных камней	Муниципальный контракт **на 8 515 669,31 рублей** **Выполнение100 %.**
8	ул.Менделеева от ул.Мира до ул.Слободская, пешеходная зона	Ремонт покрытия, изменение уровня высотных отметок, замена бордюрных камней, устройство поручня	
9	ул Мира от ул.Менделеева до заезда к Мира, д.9, пешеходная зона	Ремонт покрытия, изменение уровня высотных отметок, замена бордюрных камней	
10	пр. Бумажников вдоль МКД № 40, пешеходная зона	Ремонт покрытия, изменение уровня высотных отметок, замена бордюрных камней	
11	благоустройстве пешеходной зоны по ул.Мира (остановочный комплекс «Поликлиника)	Ремонт покрытия, изменение уровня высотных отметок, замена бордюрных камней	**Муниципальный контракт 1 755 298,00 рублей. Выполнение 100%**