Приложение № 1

В 2021 году по реализации мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 11 дворовых и 12 общественных территорий в г. Сыктывкаре и Эжвинском районе, на реализацию данных мероприятий запланировано более 136 млн. рублей.
Большинство территорий уже закончены (Эжвинский район 4 двора и 5 общественных территорий все завершены, по г. Сыктывкару завершены 1 дворовая территория и 6 общественных территорий).

Общественные территории

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация	Примечание
1	Площадь перед зданием плавательного бассейна № 74 по ул. Первомайской (2 этап)	продолжение работ (освещение, устройство МАФ, озеленение, ливневая канализация, устройство часов)	МК с ООО «ТетрастройКоми» на сумму **24 353,510** тыс. руб. 2 этап работ	Работы закончены, приняты. Идет проверка исполнительной документации
2	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (четная сторона) — от ул. Октябрьский проспект до ул. Старовского	Асфальтирование, замена бортовых камней, установка остановочных комплексов	МК с АО «Коми дорожная компания» на сумму **14 477,23981** тыс. руб.	Работы, закончены, приняты. Идет проверка исполнительной документации
3	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Димитрова (нечетная сторона) - от ул. Октябрьский проспект до ул. Старовского	Асфальтирование, замена бортовых камней, установка остановочных комплексов		
4	Обустройство игровой зоны для детей старше 12 лет в Городском парке мкр. Строитель	Установка игровых элементов для детей старше 12 лет, устройство бесшовного резинового покрытия	МК с ООО «Стройкомплект» на сумму **14 146,51200** тыс. руб.	Работы закончены, приняты, оплачены
5	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистическая (четная сторона) — от ул. Октябрьский проспект до ул. Старовского	Асфальтирование, замена бортовых камней	МК с ООО «ДорИнвест» на сумму **24 518,41** тыс. руб.	Работы закончены, приняты. Идет проверка исполнительной документации

6	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистическая (нечетная сторона) - от ул. Октябрьский проспект до ул. Старовского	Асфальтирование, замена бортовых камней		
	«Благоустройство территории перед зданием № 73 по ул. Ленина	ремонт тротуара, освещения,	МК с ООО «ТетрастройКоми» на сумму4 468,63047 тыс. рублей	Работы по асфальтированию и ремонту парапета закончены. Ожидается поставка светильников
8	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира (от МКД № 7 до ТД «Марка»)	Асфальтирование, замена бортовых камней	МК с ООО «Стройкомплект» на сумму **8 085,434** тыс. руб.	Работы закончены, приняты, оплачены
9	Благоустройство пешеходной зоны по пр. Бумажников (от ул. Менделеева до автобусной остановки «Фабрика Союз»)	Асфальтирование, замена бортовых камней		
10	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Юности (от универмага «Магнит» до автобусной остановки)	Асфальтирование, замена бортовых камней		
11	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Калинина (от Ухтинского шоссе до теплотрассы)	Асфальтирование, замена бортовых камней	МК с ООО «Стройкомплект» на сумму **6 438,611** тыс. руб.	Работы закончены, приняты, оплачены
12	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Славы (от МКД № 42 по пр. Бумажников до МКД № 31 по ул. Славы)	Асфальтирование, замена бортовых камней		

Дворовые территории

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация	Примечание
1	ул. Тентюковская, 180	Ремонт проезда и тротуара, установка скамеек и урн, замена освещения	МК с ООО «ДорИнвест» на сумму **9 314,17114** тыс. руб.	Работы ведутся (демонтаж/монтаж бордюрного камня, фрезерование покрытие. Устройство песчано-щебеночного основания)
2	ул. Тентюковская, 184			
3	ул. Тентюковская, 186			

4	ул. Кирова, 28	проезд, тротуар, освещение, урна, скамейка	МК с АО «Коми дорожная компания» на сумму **22 868,10** тыс. руб.	Работы ведутся (демонтаж бордюрных камней, фрезерование а/б покрытия)
5	ул. Первомайская 119	проезд, тротуар,		Работы завершены, приняты. Идет проверка исполнительной документации
6	ул. Коммунистическая, 18	проезд, тротуар,		Работы не начаты , ожидается окончание работ по ремонту тепловых сетей ПАО «Т-Плюс»
7	Октябрьский проспект , 53	проезд, тротуар,		Работы ведутся (демонтаж/монтаж бордюрного камня, фрезерование а/б покрытия, устройство песчано-щебеночного основания, устройство выравнивающего ит верхнего слоя а/б покрытия - частично)
8	ул. Новоселов, 8	проезд, тротуар, освещение, урна, скамейка	МК с ООО «Стройкомплект» на сумму **7 821,887** тыс. руб	Работы завершены, приняты, оплачены
9	Школьный пер. 12	проезд, тротуар, освещение, урна, скамейка		
10	ул. Славы, 31	проезд, тротуар, освещение, урна, скамейка		
11	ул. Емвальская, 13	проезд, тротуар, освещение, урна, скамейка		