ПРОТОКОЛ № 9

О проведении внеочередного заочного заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения: «14»июля 2023 г.

Место проведения: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д. 22, каб.401

Председатель заседания: Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Можегова А.А. (заместитель председателя комиссии).

Секретарь заседания: эксперт-аналитик группы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Русских Н.В.

Повестка внеочередного заочного заседания:

1. Принятие решения о включении дворовых территорий в проект «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2024 год.
2. Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

1.По первому вопросу повестки внеочередного заочного заседания:

По состоянию на 14.07.2023г. в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на проведение работ по благоустройству дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» включено 47 дворовых территорий. Указанный перечень сформирован исходя из очередности подачи заявок. (Приложение № 3 к Протоколу № 6 от 28.04.2023, https://сыктывкар.рф/component/attachments/download/46693).

В соответствии с решением общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее –комиссия) (Протокол № 6 от 28.04.2023г.), в период с 20 мая по 15 июня текущего года инвентаризационной комиссией были проведены работы по обследованию дворовых территорий, включенных в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в проект «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар», на предмет фактического состояния и нуждаемости в первоочередном благоустройстве. Паспорта благоустройства дворовых территорий размещены на сервисе «Яндекс.Диск» по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/su1GqxFRTyHZgA.

Учитывая критерии оценки заявок, в соответствии с п.4.1 Раздела 4 Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2019г. № 3/607 «Об утверждении порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее- Порядок), предлагается включить в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2024 год, первые 10 дворовых территорий, исходя из числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов, на основе поданных заявок на проведение ремонта дворовой территории многоквартирного дома, следующие дворовые территории :

1. ул. Западная, д. 7 (минимальный перечень)
2. ул. Морозова, д. 134(минимальный перечень)
3. ул. Морозова, д. 121(минимальный перечень)
4. ул. Морозова, д. 151(минимальный перечень)
5. ул. Серова, д. 48/1(минимальный перечень)
6. ул. Димитрова, д. 5 (минимальный и дополнительный перечень)
7. Верхний Чов, д.61(минимальный и дополнительный перечень)
8. Верхний Чов, д.62(минимальный перечень)
9. Верхний Чов, д.63(минимальный перечень)

10. Верхний Чов, д.64 (минимальный перечень)

Количество дворовых территорий установлено в соответствии со значением показателя по благоустройству дворовых территорий в Соглашении о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Члены комиссии проголосовали:

«За» – 11 чел.; «Против» – 1 чел.; «Воздержался» – 1 чел.

Принято решение: Включить в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2024 году, следующие дворовые территории:

1. ул. Западная, д. 7 (минимальный перечень)
2. ул. Морозова, д. 134(минимальный перечень)
3. ул. Морозова, д. 121(минимальный перечень)
4. ул. Морозова, д. 151(минимальный перечень)
5. ул. Серова, д. 48/1(минимальный перечень)
6. ул. Димитрова, д. 5 (минимальный и дополнительный перечень)
7. Верхний Чов, д.61(минимальный и дополнительный перечень)
8. Верхний Чов, д.62(минимальный перечень)
9. Верхний Чов, д.63(минимальный перечень)
10. Верхний Чов, д.64 (минимальный перечень)

2. По второму вопросу повестки внеочередного заочного заседания:

По состоянию на дату заочного заседания комиссии, проведено благоустройство 10 дворовых территорий. На всех дворовых территориях работы выполнены на 100%. Проводится проверка исполнительной документации, актов выполненных работ.

Из 11 общественных территорий благоустроены 5 объектов (пешеходные зоны Эжвинского района), на 5 объектах г.Сыктывкара работы в среднем выполнены на 60%.

На объекте: «Городской сквер в районе здания по адресу: ул.Корабельная, 1/25 п.г.т.Краснозатонский» работы не начаты по причине расторжения контракта с подрядной организацией ООО «Элемент», как с недобросовестным подрядчиком (Подрядчик не приступил к работам в установленный срок). Сейчас объявлен и проводится повторный электронный аукцион (с 10.07.2023г.).Сроки окончания работ назначены на 31.10.2023г. В отношении подрядной организации ООО «Элемент» ведется претензионная работа в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ .

Отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году (с промежуточными итогами реализации) представлен в Приложении к настоящему Протоколу.

Члены комиссии проголосовали:

«За» – 12 чел.; «Против» – 0 чел.; «Воздержался» – 1 чел.

Принято решение: Принять к сведению промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

Первый заместитель
руководителя администрации
МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Эксперт-аналитик группы по формированию
комфортной среды Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.В. Русских

Приложение к протоколу № 9
от 14.07.2023г.

1.Информация о ходе проведения работ по заключению муниципальных контрактов по дворовым территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году (по состоянию на 14.07.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный	Информация	Примечание
1	ул. Свободы, д.29	Проезд, тротуар	Заключен МК № 116-22 от 17.01.2023 на сумму 5092116,47 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 15.05.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
2	ул. Петрозаводская, д. 21	Проезд, тротуар	Заключен МК № 119-22 от 16.01.2023 на сумму 4588473,00 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
3	ул. Оплеснина,27	Проезд, тротуар	Заключен МК № 03-23 от 26.01.2023 на сумму 8110916,81 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
4	ул. Оплеснина,43	Проезд, тротуар		
5	ул. Оплеснина,45	Проезд, тротуар		
6	ул. Карьерная, 10	Проезд, тротуар	Заключен МК № 02-23 от 25.01.2023 на сумму 7199491,86 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
7	ул. Карьерная,14	Проезд, тротуар		
8	ул. Карьерная,16	Проезд, тротуар		
9	ул. Первомайская, 47	Проезд, тротуар	Заключен МК № 118-22 от 16.01.2023 на сумму 2910239,68 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
10	пр.Бумажников, д.34	Проезд, тротуар	Заключен МК № ЭА64-12/2022 от 13.01.2023 на сумму 4 596 890,00 руб. Подрядчик- Индивидуальный предприниматель ХОРШИКЯН АКОП ГРИГОРЬЕВИЧ Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 31.07.2023	Выполнение-100%

2.Информация о ходе проведения работ по заключению муниципальных контрактов по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году (по состоянию на 14.07.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация	Примечание
1	Городской сквер по ул.Морозова	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, велодорожки, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 23 -23 от 03.04.2023 на сумму 52329947,44 руб. Подрядчик- ООО «ССК» Начало работ-10.05.2023 Окончание работ- 10.09.2023	Выполнение-60% (проведены планировочные, дренажные работы, ведется обустройство пешеходных дорожек, их отсыпка. тромбовка. завершена вырубка деревьев)
2	Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул.Малышева, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ. Устройство пешеходного мостика через уличную сеть теплотрассы	Заключен МК № 16-23 от 21.03.2023 на сумму 34557765,88 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 31.08.2023	Выполнение-60% (проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения)
3	Городской сквер в районе МОУ "Средняя образовательная школа №1"(памятник "Чернобыльцам")	Комплекс работ по устройству дренажа участка. Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение,	Заключен МК № 22-23 от 03.04.2023 на сумму 53450974,71 руб. Подрядчик- ООО «Строительная фирма «Лалвар» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 28.08.2023	Выполнение-60% (проведены демонтажные. дренажные. планировочные работы. работы по бетонированию площадок,

		пешеходные дорожки, МАФ		ведутся работы по укладке тротуарной плитки, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения)Ведется установка уличных фонарей
4	Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная 1/25 п.г.т.Краснозатонский	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 27-23 от 15.04.2023 на сумму 11760741,20 руб. Подрядчик- ООО «Элемент» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 31.07.2023	Расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком. Ведутся повторные закупочные процедуры.
5	Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул.Школьная, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 36-23 от 28.04.2023 на сумму 35836694,09 руб. Подрядчик- ООО «Созидатель» Начало работ- 28.04.2023 Окончание работ- 20.08.2023	Выполнение- 60% (проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, ведутся работы по укладке тротуарной плитки, ведутся работы по прокладке кабеля для электроосвещения)
6	Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны, п.г.т. Краснозатонский	Реконструкция памятника Обустройство территории возле памятника: замена покрытия, бордюрного камня, озеленение прилегающего участка, МАФ. Замена	Заключен МК № 14-23 от 20.03.2023 на сумму 4918781,55 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 15.07.2023	Выполнение- 30% (выполнены демонтажные работы, ведутся работы по изготовлению монумента)

		остановочного автопавильона		
7	Пешеходная зона по второстепенной проспекта Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР).	Ремонт тротуара, установка скамеек урн.	Заключен МК № №ЭА02-01/2023 от 23.01.2023 на сумму 23 782 251,20 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 30.09.2023	Выполнение-100%
8	Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (напротив дома по проспекту Бумажников N 43/15 до ТЦ "Гостиный двор").	Ремонт тротуара		Выполнение-100%
9	Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ "Фрегат" до церкви)	Ремонт тротуара, окраска ограждения		Выполнение-100%
10	Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ "Школа N 27".	Ремонт тротуара		Выполнение-100%
11	Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, д. 64)	Ремонт тротуара		Выполнение-100%