ПРОТОКОЛ № 11

О проведении заочного заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения: « 19» сентября 2023 г.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22

Председатель заседания:
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации - Голдин В.Б. (председатель комиссии).
Секретарь заседания: эксперт-аналитик группы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Русских Н.В. (секретарь комиссии).

Повестка заочного заседания:

1.Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

2.Утверждение сроков приема заявок заинтересованных лиц о включении общественных территорий в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.

1.По первому вопросу повестки заочного заседания:

По состоянию на дату заочного заседания комиссии, проведено благоустройство 10 дворовых территорий. На всех дворовых территориях работы выполнены на 100%. Произведена проверка исполнительной документации, актов выполненных работ.

Из 11 общественных территорий благоустроены 5 объектов (пешеходные зоны Эжвинского района), на 6 объектах г. Сыктывкара работы продолжаются.

Подробный отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году (с промежуточными итогами реализации) представлен в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (презентация - фотоотчет) к настоящему Протоколу.

Члены комиссии проголосовали (из 21 члена комиссии, имеющих право голоса):

«За» – 15 чел.; «Против» – 0 чел.; «Воздержался» – 0 чел.

Принято решение: Принять к сведению промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

2. По второму вопросу повестки заочного заседания:

В Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение В Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» (далее – Госпрограмма) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ» срок окончания основного мероприятия «F2 (3.1.1.) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» - 31.12.2024.

В целях корректной организации приёма предложений заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий на 2025 год в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми был направлен запрос о продлении/не продлении реализации Проекта.

В настоящее время в соответствии с заключенным соглашением с Министерством № БТ-87701000-1-2023-012 от 15.02.2023 размер субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» в 2025 году составляет 61 742,136 тыс. рублей с установленным значением результата использования субсидии – 5 благоустроенных

территорий.

Предоставление указанной субсидии из республиканского бюджета Республики Коми запланировано в рамках основного мероприятия Госпрограммы «Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды».

В настоящее время постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2019 № 12/3576 утвержден Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений для включения общественной территории в проект «Формирование комфортной городской среды на территории МО ГО «Сыктывкар» (2019 - 2024)». Требуются изменения в вышеуказанное постановление администрации МО ГО «Сыктывкар».

На основании изложенного выше, предлагаем принятие решения об утверждении сроков приема заявок заинтересованных лиц о включении общественных территорий в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год отложить до получения официальных разъяснений от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

Члены комиссии проголосовали (из 21 члена комиссии, имеющих право голоса):

«За» – 15 чел.; «Против» – 0 чел.; «Воздержался» – 0 чел.

Принято решение:

Принятие решения об утверждении сроков приема заявок от заинтересованных лиц о включении общественных территорий в проект «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год отложить до получения официальных разъяснений от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми о продлении/не продлении реализации Проекта.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации В.Б. Голдин

Эксперт-аналитик
группы по формированию комфортной среды
Управления ЖКХ администрации Н.В. Русских

Приложение № 1 к протоколу № 11
от 19.09.2023г.

1.Информация о ходе проведения работ по заключению муниципальных контрактов по дворовым территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году (по состоянию на 12.09.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный	Информация	Примечание
1	ул. Свободы, д.29	Проезд, тротуар	Заключен МК № 116-22 от 17.01.2023 на сумму 5092116,47 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 15.05.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
2	ул. Петрозаводская, д. 21	Проезд, тротуар	Заключен МК № 119-22 от 16.01.2023 на сумму 4588473,00 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
3	ул. Оплеснина,27	Проезд, тротуар	Заключен МК № 03-23 от 26.01.2023 на сумму 8110916,81 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
4	ул. Оплеснина,43	Проезд, тротуар		
5	ул. Оплеснина,45	Проезд, тротуар		
6	ул. Карьерная, 10	Проезд, тротуар	Заключен МК № 02-23 от 25.01.2023 на сумму 7199491,86 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
7	ул. Карьерная,14	Проезд, тротуар		
8	ул. Карьерная,16	Проезд, тротуар		
9	ул. Первомайская, 47	Проезд, тротуар	Заключен МК № 118-22 от 16.01.2023 на сумму 2910239,68 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	Выполнение-100%
10	пр.Бумажников, д.34	Проезд, тротуар	Заключен МК № ЭА64-12/2022 от 13.01.2023 на сумму 4 596 890,00 руб. Подрядчик- Индивидуальный предприниматель Хоршикян Акоп Григорьевич Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 31.07.2023	Выполнение-100%

2.Информация о ходе проведения работ по заключению муниципальных контрактов по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2023 году (по состоянию на 12.09.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация	Примечание
1	Городской сквер по ул.Морозова	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, велодорожки, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 23 - 23 от 03.04.2023 на сумму 52329947,44 руб. Подрядчик- ООО «ССК» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 10.09.2023 Нарушение сроков	Выполнение-90% (проведены планировочные, дренажные работы, работы по вырубке деревьев, завершено обустройство пешеходных дорожек, их отсыпка гранитным отсевом, установлены опоры уличного освещения со светильниками, проведены работы по обустройству парковки для автомобилей, тематических площадок, установлены МАФы)
2	Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул.Малышева, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ. Устройство пешеходного мостика через уличную сеть теплотрассы	Заключен МК № 16-23 от 21.03.2023 на сумму 34557765,88 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 31.08.2023 Нарушение сроков	Выполнение-85% (проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, проведены работы по укладке тротуарной плитки, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения, установлены опоры уличного освещения, ведутся работы по установке МАФов, выполнены работы по монтажу переходного мостика через сеть теплотрассы)
3	Городской сквер в районе МОУ "Средняя образовательная школа №1"(памятник "Чернобыльцам")	Комплекс работ по устройству дренажа участка. Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан,	Заключен МК № 22-23 от 03.04.2023 на сумму 53450974,71 руб. Подрядчик- ООО «Строительная фирма «Лалвар» Начало работ-	Выполнение-85% (проведены демонтажные, дренажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, ведутся

		освещение, пешеходные дорожки, МАФ	10.05.2023 Окончание работ- 28.08.2023 Нарушение сроков	работы по укладке тротуарной плитки, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения, установлены уличные светильники, ведется установка МАФов на всех тематических площадках, произведена посадка газона)
4	Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная 1/25 п.г.т.Краснозатонский	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 89-23 от 31.07.2023 на сумму 14084720,00 руб. Подрядчик- ООО «Поликом» Начало работ- 31.07.2023 Окончание работ- 31.10.2023	Выполнение-30% Произведены работы по вырубке деревьев и кустарника. Проведены работы по планировке территории. Завезен песок для поднятия уровня отметки земли площадки.
5	Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул.Школьная, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 36-23 от 28.04.2023 на сумму 35836694,09 руб. Подрядчик- ООО «Созидатель» Начало работ- 28.04.2023 Окончание работ- 20.08.2023 Нарушение сроков	Выполнение-90% (проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, проведены работы по укладке тротуарной плитки, ведутся работы по прокладке кабеля для электроосвещения, произведены работы по подготовке щебеночного основания под тротуары вокруг территории сквера). Ведутся работы по установке МАФ
6	Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны, п.г.т. Краснозатонский	Реконструкция памятника Обустройство территории возле памятника: замена покрытия, бордюрного камня, озеленение прилегающего участка, МАФ. Замена остановочного автопавильона	Заключен МК № 14-23 от 20.03.2023 на сумму 4918781,55 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 15.07.2023 Нарушение сроков	Выполнение-70% (выполнены демонтажные работы, произведены работы по устройству основания (фундамента) монумента, ведутся работы по изготовлению монумента). Произведены работы по монтажу остановочного павильона
7	Пешеходная зона по второстепенной	Ремонт тротуара, установка скамеек урн.	Заключен МК № №ЭА02-01/2023 от 23.01.2023 на сумму	Выполнение-100%

	проспекта Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР).		23 782 251,20 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 30.09.2023	
8	Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (напротив дома по проспекту Бумажников N 43/15 до ТЦ "Гостиный двор").	Ремонт тротуара		Выполнение-100%
9	Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ "Фрегат" до церкви)	Ремонт тротуара, окраска ограждения		Выполнение-100%
10	Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ "Школа N 27".	Ремонт тротуара		Выполнение-100%
11	Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, д. 64)	Ремонт тротуара		Выполнение-100%