ПРОТОКОЛ № 12

О проведении заочного заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения: «31» октября 2023 г.

Место проведения: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д. 22

Председатель заседания:
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации - Голдин В.Б. (председатель комиссии).
Секретарь заседания: эксперт-аналитик группы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Русских Н.В.(секретарь комиссии).

Повестка заочного заседания:

1.Подведение итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

2.Оценка предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды».

1.По первому вопросу повестки заочного заседания:

По состоянию на дату заочного заседания комиссии, проведено благоустройство 10 дворовых территорий. На всех дворовых территориях работы выполнены на 100%. Произведена проверка исполнительной документации, актов выполненных работ. Оплата всех выполненных работ произведена.

Из 11 общественных территорий благоустроены 9 объектов, в том числе:

1.Городской сквер по ул.Морозова;

2.Городской сквер в районе МОУ «Средняя образовательная школа №1»(памятник «Чернобыльцам»);

3.Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны, п.г.т. Краснозатонский;

4.Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул.Школьная, 13;

5.Пешеходная зона по второстепенной проспекта Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР);

6.Пешеходная зона по второстепенной проспекта Бумажников (напротив дома по проспекту Бумажников N 43/15 до ТЦ «Гостиный двор»);

7.Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ «Фрегат» до церкви);

8.Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ «Школа N 27»;

9.Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, д. 64).

На объекте - Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул.Малышева, 13 работы находятся в стадии завершения (срок окончания работ – 10 ноября 2023 года).

На объекте - Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная 1/25, п.г.т.Краснозатонский работы продолжаются(срок окончания работ – 30 ноября 2023 года).

Подробный отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году представлен в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (презентация – фотоотчет, по ссылке https://disk.yandex.ru/i/gMeHa5DE_OAQsA) к настоящему Протоколу.

Члены комиссии проголосовали:

«За» –13 чел.; «Против» – 0 чел.; «Воздержался» – 0 чел.

Принято решение: Принять к сведению итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 году.

2. По второму вопросу повестки заочного заседания:

В связи с отсутствием предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» предлагаем снять данный вопрос с повестки заседания.

Члены комиссии проголосовали:

«За» – 13 чел.; «Против» – 0 чел.; «Воздержался» –0 чел.

Принято решение:

В связи с отсутствием предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» данный вопрос снят с повестки заседания.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации Голдин В.Б.

Эксперт-аналитик группы по формированию
комфортной среды Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации МО ГО «Сыктывкар» Русских Н.В.

Приложение № 1

Информация о ходе проведения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году (по состоянию на 31.10.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный	Информация	Примечание
1	ул. Свободы, д.29	Проезд, тротуар	Заключен МК № 116-22 от 17.01.2023 на сумму 5092116,47 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 15.05.2023 Окончание работ- 20.07.2023	**Выполнение-100%**
2	ул. Петрозаводская, д. 21	Проезд, тротуар	Заключен МК № 119-22 от 16.01.2023 на сумму 4588473,00 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	**Выполнение-100%**
3	ул. Оплеснина,27	Проезд, тротуар	Заключен МК № 03-23 от 26.01.2023 на сумму 8110916,81 руб. Подрядчик- ООО «ДорИнвест» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	**Выполнение-100%**
4	ул. Оплеснина,43	Проезд, тротуар		
5	ул. Оплеснина,45	Проезд, тротуар		
6	ул. Карьерная, 10	Проезд, тротуар	Заключен МК № 02-23 от 25.01.2023 на сумму 7199491,86 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 22.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	**Выполнение-100%**
7	ул. Карьерная,14	Проезд, тротуар		
8	ул. Карьерная,16	Проезд, тротуар		
9	ул. Первомайская, 47	Проезд, тротуар	Заключен МК № 118-22 от 16.01.2023 на сумму 2910239,68 руб. Подрядчик- ООО «СПК «Темп-Дорстрой» Начало работ- 24.04.2023 Окончание работ- 20.07.2023	**Выполнение-100%**
10	пр.Бумажников, д.34	Проезд, тротуар	Заключен МК № ЭА64-12/2022 от 13.01.2023 на сумму 4 596 890,00 руб. Подрядчик- Индивидуальный предприниматель Хоршикян Акоп Григорьевич Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 31.07.2023	**Выполнение-100%**

Информация о ходе проведения работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году (по состоянию на 31.10.2023 г.)

№ п/п	Наименование территории	Виды работ	Информация	Примечание
1	Городской сквер по ул.Морозова	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, велодорожки, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 23 - 23 от 03.04.2023 на сумму 52329947,44 руб. Подрядчик- ООО «ССК» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 10.09.2023	**Выполнение-100%** Проведены планировочные, дренажные работы, работы по вырубке деревьев, обустроены пешеходные дорожки, их отсыпка гранитным отсевом, установлены опоры уличного освещения со светодиодными светильниками, проведены работы по обустройству парковки для автомобилей, устройству разных типов покрытия тематических площадок – бесшовное резиновое покрытие и отсыпка щепой, установлено игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы – скамейки, урны, информационные стенды, велопарковки, шишки)
2	Территория общего пользования в районе жилого дома по адресу: ул.Малышева, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ. Устройство пешеходного мостика через уличную сеть теплотрассы	Заключен МК № 16-23 от 21.03.2023 на сумму 34557765,88 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 31.08.2023	**Выполнение-95%** Проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, проведены работы по укладке тротуарной плитки, бесшовного резинового покрытия, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения, установлены опоры уличного освещения, установлено игровое и спортивное

				оборудование на тематических площадках, смонтирована и оборудована универсальная спортивная площадка с хоккейным кортом, установлены малые архитектурные формы-скамейки, урны, перголы, велопарковки, информационные стенды, проведены работы по озеленению, обустройству переходного мостика через сеть теплотрассы
3	Городской сквер в районе МОУ "Средняя образовательная школа №1"(памятник "Чернобыльцам")	Комплекс работ по устройству дренажа участка. Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 22-23 от 03.04.2023 на сумму 53450974,71 руб. Подрядчик- ООО «Строительная фирма «Лалвар» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 28.08.2023	**Выполнение-100%** Проведены демонтажные, дренажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, по укладке тротуарной плитки, устройству бесшовного резинового покрытия, выполнены работы по прокладке кабеля для электроосвещения, установлены уличные светильники, установлено игровое оборудование на всех тематических площадках, установлены малые архитектурные формы – скамейки, урны, велопарковки, информ, произведена посадка газона
4	Городской сквер в районе здания по адресу: ул. Корабельная 1/25 п.г.т.Краснозатонский	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 89-23 от 31.07.2023 на сумму 14084720,00 руб. Подрядчик- ООО «Поликом» Начало работ- 31.07.2023 Окончание работ- 31.10.2023	**Выполнение-60%** Произведены работы по вырубке деревьев и кустарника. Проведены работы по планировке территории (завезен песок для поднятия уровня отметки земли площадки). Произведены работы по установке бордюрного камня, бетонированию

				площадок. Произведены работы по озеленению.
5	Городской сквер перед спортивно-культурным центром по ул.Школьная, 13	Обустройство и оборудование зон для отдыха и занятий спортом для всех категорий граждан, освещение, пешеходные дорожки, МАФ	Заключен МК № 36-23 от 28.04.2023 на сумму 35836694,09 руб. Подрядчик- ООО «Созидатель» Начало работ- 28.04.2023 Окончание работ- 20.08.2023	**Выполнение-100%** Проведены демонтажные, планировочные работы, работы по бетонированию площадок, проведены работы по укладке тротуарной плитки, по прокладке кабеля для электроосвещения, произведены работы по тротуара вокруг территории сквера. Установлены светильники уличного освещения, Произведена укладка бесшовного резинового покрытия на детской площадке, монтаж игрового оборудования для разных возрастных групп (для детей 3-7лет и 7-14 лет), установлены малые архитектурные формы – скамейки, урны, стенды, велопарковки
6	Мемориал, памятник участникам Великой Отечественной Войны, п.г.т. Краснозатонский	Реконструкция памятника Обустройство территории возле памятника: замена покрытия, бордюрного камня, озеленение прилегающего участка, МАФ. Замена остановочного автопавильона	Заключен МК № 14-23 от 20.03.2023 на сумму 4918781,55 руб. Подрядчик- ООО «СпецКомСтрой» Начало работ- 10.05.2023 Окончание работ- 15.07.2023	**Выполнение-100%** Выполнены демонтажные работы, произведены работы по устройству основания (фундамента) монумента, по изготовлению монумента. Произведены работы по монтажу остановочного павильона. Произведен монтаж уличного освещения. Установлены малые архитектурные формы – скамейки, урны, ограждение, вазоны для цветов. Проведены работы по озеленению.
7	Пешеходная зона по второстепенной	Ремонт тротуара, установка скамеек урн.	Заключен МК № №ЭА02-01/2023 от 23.01.2023 на сумму	**Выполнение-100%**

	проспекта Бумажников (от ул. Комарова до здания ПФР).		23 782 251,20 руб. Подрядчик- ООО «Стройкомплект» Начало работ- 01.05.2023 Окончание работ- 30.09.2023	
8	Пешеходная зона по второстепенной проспекту Бумажников (напротив дома по проспекту Бумажников N 43/15 до ТЦ "Гостиный двор").	Ремонт тротуара		**Выполнение-100%**
9	Пешеходная зона по ул. Мира (от ТЦ "Фрегат" до церкви)	Ремонт тротуара, окраска ограждения		**Выполнение-100%**
10	Пешеходная зона от ул. Славы до МАОУ "Школа N 27".	Ремонт тротуара		**Выполнение-100%**
11	Пешеходная зона по Школьному переулку (от ул. Мира до здания налоговой, по склону возле МКД по ул. Мира, д. 64)	Ремонт тротуара		**Выполнение-100%**